

台糖公司 108 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核結果	
		等第	評核意見
1	台北市萬華區華江段 建屋出租投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫年度目標係完成委託專案管理廠商招標作業，並於 12 月底完成統包廠商招標作業進行規劃設計，均如期達成。另指定指標中除「取得證書及標章」未達目標外，餘「規劃設計階段之技術創新」等 1 項指標達成目標。 2. 有關「取得證書及標章」之指標，本建築規劃設計符合綠能、低碳及智慧之目標，惟標章取得應於工程竣工後，爾後訂定年度目標時應考量實際情況修正，以如期質如達成工作任務。
2	台中市南屯區寶文段 建屋出租投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫年度目標係完成委託專案管理廠商招標作業，並於 12 月底完成統包廠商招標作業進行規劃設計，均如期達成。另指定指標中除「取得證書及標章」未達目標外，餘「規劃設計階段之技術創新」等 1 項指標達成目標。 2. 有關「取得證書及標章」之指標，本建築規劃設計符合綠能、低碳及智慧之目標，惟標章取得應於工程竣工後，爾後訂定年度目標時應考量實際情況修正，以如期如質達成工作任務。
3	台南市東區新都心段 建屋出租投資計畫	甲	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫年度目標係完成委託專案管理廠商招標作業，並於 12 月底完成統包廠商招標作業進行規劃設計，均如期達成。另指定指標中除「取得證書及標章」未達目標外，餘「規劃設計階段之技術創新」等 1 項指標達成目標。 2. 有關「取得證書及標章」之指標，本建築規劃設計符合綠能、低碳及智慧之目標，惟標章取得應於工程竣工後，爾後訂定年度目標時應考量實際情況修正，以如期如質達成工作任務。

4	<p>高雄市前鎮區光華段 建屋出租投資計畫</p>	乙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫年度目標係完成委託專案管理廠商招標作業，並於12月底完成統包廠商招標作業進行規劃設計，均如期達成。另指定指標中除「取得證書及標章」未達目標外，餘「規劃設計階段之技術創新」等1項指標達成目標。 2. 有關「取得證書及標章」之指標，本建築規劃設計符合綠能、低碳及智慧之目標，惟標章取得應於工程竣工後，爾後訂定年度目標時應考量實際情況修正，以如期如質達成工作任務。 3. 本計畫雖達成年度設定目標，惟依經濟部108年度評核原則，本計畫為公司原提報分數最低，調整本項計畫等第為乙等。
5	<p>沙崙智慧綠能循環住宅 園區開發投資計畫</p>	乙	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫除「工程進度達40%」未達年度目標外，餘指定指標中「技術創新-落實循環經濟，採用預鑄工法」及「創造當地就業機會」均如期完成。 2. 本計畫為落實循環經濟理念，將多項設備採以租代售模式辦理，創造當地就業機會，值得肯定。 3. 有關工程進度落後部分，雖因不可抗拒因素導致無法達成年度目標，仍建議爾後執行期間若有需要應適時修正規劃內容，以如期如質達成工作任務。