

台糖公司 112 年度自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	評核結果	
		等第	評核意見
1	屏東廠區殺蛇溪以南工業區開發投資計畫	甲	1. 本計畫 112 年度預算達行率 100%。 2. 執行績效: 年度目標部分, 本案細部設計提前於 111 年底核定完成, 且提前於 112 年 6 月辦理開工。指定指標環境保護部分, 在空氣污染、水污染防治及噪音及振動抑制上具有成效, 如設置阻隔式圍籬、加強覆蓋定期灑水抑制揚塵、車行路徑鋪設鋼板、避免高噪施工機具同時運轉及夜間趕工等。在特殊績效部分, 榮獲 112 年屏東縣政府環保局辦理優良營建工地評鑑第三名殊榮。
2	臺南崇賢循環住宅(銀髮)投資計畫	甲	1. 本計畫已於 112 年 12 月完工, 預算執行率 93.25%(加計節餘款 7,421 千元, 預算達成率 100%)。 2. 執行績效: 年度目標部分, 本案建築工程已於 112 年 12 月 14 日取得使用執照, 已達年度目標。指定指標部分, 本案提供高齡安居健康環境。企業形象部分, 創造當地就業機會, 提升企業形象。特殊績效部分, 本案榮獲 112 年內政部建築研究所首屆淨零建築設計大賞「淨零建築 N 次方」產業組銅獎。
3	高雄學府循環住宅投資計畫	乙	1. 本計畫已於 112 年 12 月完工, 預算執行率 99.66%(加計節餘款 698 千元, 預算達成率 100%)。 2. 執行績效: 年度目標部分, 本案建築工程雖已完工達年度目標, 惟尚未取得使用執照。工程品質查核部分, 本案工程 112 年度上級機關無辦理工程品質查核, 本公司於 112 年 7 月辦理機電部分工程稽查分數 80 分。工程安全控管部分, 112 年度無重大職安事故。
4	高雄橋中建屋出租投資計畫	乙	1. 本計畫 112 年度預算執行率 4.81%, 修正計畫已提報 112 年 11 月第 35 屆第 20 次董事會議核議通過, 延長完工期限至 115 年 12 月, 以修正後 112 年度 3,117 千元分配預算數計算, 則年度預算執行率為 100%。 2. 執行績效: 年度目標部分, 本案工程建照延遲

			取得，且工程發包進度落後，未達年度目標。指定指標技術創新部分，基本及細部設計已利用 BIM 技術整合土建及機電圖說。規劃取得銅級綠建築候選證書、低碳建築候選證書及合格級智慧建築候選證書等，目前尚於規劃階段，工程未完成施工。
--	--	--	--