台灣糖業公司112年第2季鐵路營運狀況季報表

三、重要運轉設備保養維護資料: (二)路線養護修建情形。(客運線)

項目客貨運	月份	園區			1	路線養護情形		路線修建情形				
			每日巡道檢 每月查 (次) (每月巡道檢 查	特別巡道 (次)	每月平交道 檢查 (次)	路基及軌道年度檢查 k~k	橋梁年度 檢查 (座)	工程名稱	新建	整修	累計進度
				(次)								
客運	4月份	溪湖	30	1	-	1		-				
		蒜頭	29	1	_	1	-		1.5期嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院軌道 新建工程	V		58%
		烏樹林	30	1	-	1						
		新營	17	1	_	1			新營鐵道文化園區第二階段復駛工程 (八翁線0K-2.5K處整修)		V	16. 34%
		高雄	21	1	_	1			平交道軌距過大改善工程(於4月13日開工)		V	56%
		合計	127	5	-	5						
	5月份	溪湖	31	1	-	1	=	-				
		蒜頭	28	1		1	南靖線0K~3.4K		1.5期嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院軌道 新建工程	V		64%
		烏樹林	31	1	-	1						
		新營	11	1	-	1			新營鐵道文化園區第二階段復駛工程 (八翁線0K~2.5K處整修)		V	33. 24%
		高雄	18	1	-	1			平交道軌距過大改善工程(於5月18日完工)		V	100%
		合計	119	5	-	5						
	6月份	溪湖	30	1	-	1	-	-	溪湖園區鐵道修繕工程		V	7%
		蒜頭	23	1	-	1			 5期嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院軌道 新建工程 	V		70%
		烏樹林	30	1	_	1	新港東線0K~2.53K 內呈線0K~0.823K					
		新營	11	1	1	1	新八翁線0K~0.96K	1	新營鐵道文化園區第二階段復駛工程 (八翁線0K-2.5K處整修)		V	51.51%
		高雄	15	1	-	1	0K~1.5K					
		合計	109	5	1	5		1				
	季台	>計	355	15	1	15		1				

1. 路基及軌道年度檢查: 溪湖訂於第1、3季、蒜頭訂於第2、4季、烏樹林訂於第2、4季、新營訂於第2、4季、高雄訂於第2、4季。

2. 橋樑年度檢查:溪湖(總數2座)訂於第1、3季、新營(總數3座)訂於第2、4季;烏樹林、蒜頭及高雄無橋梁。備註:

3. 本公司每日巡道為營運日開車前進行檢查。

4. 檢查結果是否異常(若無異常填否,有異常請說明):否。

說明: 1. 若有鐵路工程請在新建或整修欄擇一打V, 若無工程路線修建情形欄免填。

- 2. 依「台灣糖業公司鐵路修建養護要點」,橋梁年度檢查客運線每年須檢查2次;貨運線檢查1次。
- 3. 橋梁定義依據行政院「橋梁維護管理作業要點」, ,略以「指總長達六公尺且跨越地面、水面、道路或軌道之結構物, 但不包含箱涵或管涵等結構物。」

台灣糖業公司112年第2季鐵路營運狀況季報表

三、重要運轉設備保養維護資料: (二)路線養護修建情形。(貨運線)

	月份	園區	路線養護情形					路線修建情形			
項目客貨運			每日巡道檢查	特別巡道	每月平交 道檢查	路基及軌道年度 檢查	橋梁年度 檢查	工程名稱	新建	整修	累計進度%
			(次)	(次)	(次)	k ~ k	(座)				
	4月份	虎尾	15	_	4	10.35K~16.1K	_				
		善化	1	_	_	_	_				
		合計	16	_	4	_	_				
	5月份	虎尾	4	_	2	0K~10.351K	_				
貨運		善化	1	_	_	_	_				
貝逕		合計	5	_	2	_	_				
	6月份	虎尾	4	_	2	0K~2K	_				
		善化	1	_	_	_	_				
		合計	5	_	2	_	-				
	季合計		26	_	8	_	-				

1. 路基及軌道年度檢查:虎尾訂於第2、4季及善化訂於第4季。

備註:

- 2. 橋梁年度檢查:虎尾訂於第3季;善化無橋梁。
- 3. 善化廠區內運轉無平交道。
- 4. 檢查結果是否異常(若無異常填否,有異常請說明):否。

說明:

- 1. 若有鐵路工程請在新建或整修欄擇一打V, 若無工程則路線修建情形欄免填。
- 2. 依「台灣糖業公司鐵路修建養護要點」,路基及軌道年度檢查客運線每年須全線檢查2次,6月底及12月底前各檢查1次;貨運線檢查1次。
- 3. 橋梁定義依據行政院「橋梁維護管理作業要點」,略以「指總長達六公尺且跨越地面、水面、道路或軌道之結構物,但不包含箱涵或管涵等結構物。」